



# Prefeitura de Canoinhas

GABINETE DO PREFEITO

João

Ofício nº 142 / GAB/2016

Canoinhas, 13 de julho de 2016

A Sua Excelência o Senhor  
**Célio Galeski**  
Presidente da Câmara de Vereadores  
Canoinhas-SC

Assunto: Requerimento nº 273/2016

CÂMARA DE VEREADORES DE CANOINHAS  
LIDO EM PLENÁRIO

Em 02 / 08 / 2016

Presidente  
**Célio Galeski**

Prezado Senhor,

Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste, em atenção ao Requerimento nº 273/2016 informar sobre a previsão de funcionamento da cozinha comunitária, do Centro de Distribuição de Alimentos e do Mercado Público, conforme segue:

## COZINHA COMUNITÁRIA


**Proposta nº 010532/2011 aprovado na data de 05/12/2011**  
**Convênio assinado em 26/12/2011**  
**Repasse da primeira parcela/ Governo Federal: 20/06/2012.**

A Implantação da Cozinha Comunitária conta com a execução de 04 metas;

- 01- Elaboração de projeto básico e executivo de arquitetura e engenharia
- 02- Execução de obras e instalações
- 03- Aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes
- 04- Aquisição de utensílios e outros materiais de consumo

### **Meta 01 - Elaboração de Projetos**

**Processo Licitatório**- Tomada de Preços N.º PMC 11/2012 (16/03/2012)



# Prefeitura de Canoinhas

GABINETE DO PREFEITO

**Autorização para início do objeto:** foi autorizado pela GIDUR-JV iniciar a execução do objeto somente na data de 22/06/2012, após o ingresso de recurso da primeira parcela.

**Ordem de Serviço:** 25/06/2012

**Conclusão da Meta:** 18/10/2013

## **Meta 02- Construção da Cozinha**

**Processo Licitatório-** Tomada de Preços N.º PMC 11/2012 (Encerrada em março/2014)

**Autorização de Início de Objeto pela GIDUR/JV:** 21/03/2014 (Ofício n.º 0293/2014/GIDUR/JV/AG.CANOINHAS/SC

**Ordem de Serviço:** 06/03/2014

**Conclusão da Obra:** 22/02/2016.

## **Meta 03- Aquisição de Equipamentos**

### **Processo Licitatório:**

- Pregão n.º 20/2015- 13/03/2015
- Pregão n.º 103/2015 - 22/01/2016
- Pregão n.º 17/2016 - 11/03/2016
- Pregão n.º 55/2016-16/05/2016
- Pregão n.º 56/2016 - 17/05/2016

A previsão era realizar um processo licitatório para aquisição de todos os equipamentos, mas como ocorreu cotação deserta de alguns itens durante o processo licitatório, até o momento já foram realizados 05 (cinco) processos e a meta ainda não foi concluída, haja visto que ainda contamos com itens não cotados por empresas participantes dos processos.

Esclarecemos que todos os processos licitatórios, antes de iniciados, são submetidos a análise e aprovação da GIGOV-JV, o que demanda procedimentos burocráticos necessários.

**Meta 03 - Aquisição de Utensílios** foi licitada em maio do corrente ano (Pregão 54/2016 do dia 16/05/2016), será necessário realizar novo processo licitatório para aquisição dos itens que permaneceram com participação deserta.

### **Repasso Ministério/ Governo Federal:**

20/06/2012 R\$ 410.000,00

20/06/2012 R\$ 40.000,00



# Prefeitura de Canoinhas

GABINETE DO PREFEITO

## UNIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS

Proposta nº 028365/2016

Contrato de Repasse firmado em 28/12/2012 e na data de 01/03/2013 foi autorizado licitar a Meta 01

A Implantação da Unidade de Distribuição de Alimentos conta com a execução de 04 metas;

- 01- Elaboração de projeto básico e executivo de arquitetura e engenharia
- 02- Execução de obras e instalações
- 03- Aquisição de equipamentos e outros materiais permanentes
- 04- Aquisição de utensílios e outros materiais de consumo

### **Meta 01 Elaboração de Projeto**

Foi iniciado os procedimentos para processo licitatório em 04/03/2013 e homologado em 10/04/2013, sendo analisado e aprovado pela GIDUR-JV em 21/06/2013(e-mail da GIDURJV01), mas devido a ausência do Repasse de recurso por parte do Ministério/ Governo Federal, a GIDUR-JV não autorizou o início da execução da Meta.

Sendo autorizado somente na data de 18/10/2013. A Empresa L.C. Neia Consultoria e Projetos de Engenharia Ltda deu início aos trabalhos nesta data, mas devido ao atraso na entrega dos projetos, o contrato foi rescindido no dia 28/04/2014.

Com a Rescisão do contrato o processo foi submetido a nova aprovação junto a GIGOV-JV para contratação da segunda colocada no processo licitatório, sendo na data de 23/07/2014 (através do Ofício nº 0675/2014/GIGOV/JV/AG.CANOINHAS) autorizado a contratação da 2ª colocada). A meta foi concluída na data de 20/03/2015.

**Meta 02 Execução das Obras:** Processo licitatório nº 20/2015 homologado em 09/06/2015 e início da obra autorizado pela GIGOV-JV na data de 15/09/2015 através do Ofício nº 0814/2015. A obra está com 63,24% executada.

### **Repasse Ministério/ Governo Federal:**

22/03/2013 R\$ 40.000,00  
22/03/2013 R\$ 135.600,00  
30/05/2014 R\$ 274.400,00



# Prefeitura de Canoinhas

GABINETE DO PREFEITO

## MERCADO PÚBLICO

Proposta nº 204184/2015 aprovada pela GIGOV- JV em 15/06/2015

Contrato de Repasse nº 8180049/2015/MDA/CAIXA assinado em 23/12/2015

Elaboração e aprovação de projetos junto a GIGOV-JV: Dezembro/2015 ao início de Maio /2016.

Data de Autorização de início de processo licitatório: 19/05/2016 (através do Ofício nº 0403/2016/SR Norte de Santa Catarina)

Homologação do Processo licitatório: 24/06/2016

A obra está licitada e o processo aprovado, mas não foi autorizado o início de obra pela GIGOV – JV por falta do Repasse de recurso do Ministério/ Governo Federal. Conforme Portaria 507, é necessário o repasse de 50% do valor da obra por parte do Governo Federal, para que a mesma possa ser iniciada.

Repasse do Governo Federal até o momento: R\$ 0,00

Sem mais para o momento, agradeço.

Atenciosamente,

  
Luiz Alberto Rincoski Faria  
Prefeito

(AMS/JHR)



**CÂMARA MUNICIPAL DE CANOINHAS**  
**SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO LEGISLATIVO**

**COMPROVANTE DE PROTOCOLO**



0001484

Autenticação: 02016/07/180001484

<b>Número / Ano</b>	0001484 / 2016
<b>Data / Horário</b>	18/07/2016 - 14:43:28
<b>Ementa</b>	OFÍCIO N°142/2016 EM RESPOSTA DO REQUERIMENTO N° 273/2016
<b>Interessado</b>	plenário
<b>Natureza</b>	Documento Administrativo
<b>Tipo Documento</b>	OFC Oficio
<b>Número Páginas</b>	4